

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	AU ,Aalborg- Martec , Hånbækvej, Frederikshavn	116	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej, Frederikshavn – Martec , Kragholmen, Frederikshavn	117	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej – Martec , Fiskerihavns- gade, Frederikshavn	118	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej, Frederikshavn – Skagen Skipperskole , Skagen	119	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	GlobalConnect , Kolding – Trinity Hotel , Fredericia	120	Jan Ferré	08.03.18	19.07.18	13.06.18	17.08.18	
●	F	Nianet ,Niels Bohrs Vej 35, Skanderborg – GlobalConnect , Niels Bohrs Vej 19, Skanderborg	121	Jens-Kristian Bech Weesgaard	14.05.18	01.06.18	21.09.18	21.09.18	Udvidet med 6 stk. fiber.
●	F	Marinbioogisk Laboratorium , Strandpromenaden, Helsingør – Kulturværftet Helsingør , Allegade 2, Helsingør	122	Bjarne Christoffersen	30.05.18	15.06.18	31.08.18	14.08.18	
●	F	KU ,Universitetsparken 5, Kbh Ø – KUA ,Karen Blixens Vej 8, Kbh S	123	Bjarne Friis	04.07.18	19.07.18	19.09.18	17.08.18	
●	F	KU , Panum – KU NBI , Vibenhuset	124	Bjarne Fiis	06.07.2018	19.07.18	17.09.18	17.08.18	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5 (tidl. Artillerivej 5), 2300 Kbh S, bygn. 335C – Rigsarkivet Kalvebod Brygge 32 1560 København V	125	Ali Syed	27.09.2018	12.10.2018	15.01.2019	17.01.2019	
●	F	Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 (tidl. Artillerivej 5) bygning 335C, 2300 København – KUA Amager Njalsgade 80 Bygning 2201-38 2300 København S	126	Ali Syed	27.09.2018	12.10.2018	08.02.2019	08.02.2019	
●	F	Kongelige Bibliotek Tangen 2 8240 Risskov – VIA Skejbyvej 1 8240 Risskov	129	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	
●	F	VIA Skejbyvej 1 8240 Risskov – MOMA Scient Center Skejby Brendstrupgaardsvej 121 8200 Århus	130	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	
●	F	MOMA Scient Center Skejby Brendstrupgaardsvej 121 8200 Århus – IKAS Oluf Palmes Alle 13 8200 Århus	131	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus – IKAS Oluf Palmes Alle 13 8200 Århus	132	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	15.05.2019	28.05.2019	
●	F	Transformervej 21 2860 Søborg – CBS Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg	133	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	17.06.2019	24.05.2019	
●	F	GlobalConnect Hørskættens 5 2860 Søborg – Priorparken 317 2605 Brøndby	134	Bjarne Friis		25.03.2019	14.06.2019	12.07.2019	
●	F	Blegdamsvej 3B, Sølvgade 50, Toldbodgade 40, Kongens Nytorv 1, Christians Brygge 8, Njalsgade 134	135,13 6,137, 138,13 9	Jan Ferré				11.03.19	Flyt af forbindelser
●	F	SIT Rentemestervej 8, Kbh N – Metropol Siggurdsgade 26, Kbh N	140	Steven Larsen	21.03.2019	18.04.2019	26.06.19	10.07.2019	
●	F	SIT Rentemestervej 8, Kbh N – AU Campus Emdrup Tuborgvej 164, Kbh N	141	Steven Larsen	21.03.2019	18.04.2019	26.06.19	10.07.2019	
●	F	Kennedy Centret Gamle Landevej 7 2600 Glostrup – DTU Ballerup Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup	142	Jan Ferré	02.04.2019	18.04.2019	28.06.19	01.10.19	
●	F	Absalon Anders Larsensvej 5	143	Jan Ferré	02.04.2019	30.04.2019	27.06.19	02.08.2019	

		4300 Holbæk – GlobalConnect Hytte L.C. Worsøesvej 6 4300 Holbæk							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	D	Nota Axeltorv 6 4900 Nakskov - GlobalConnect Hørskættens 5, 2630 Taastrup	146	Jan Ferré	07.03.2019	26.06.2019	30.09.2019	01.10.19	
●	D	Nationalt Genom Center , Lyngby Hovedgade 94, 3 sal, 2800 Kongen Lyngby 94, 3.sal – DeiC DTU, Bygning 304 2800 Lyngby	149	Jan Ferré	27.06.2019	08.08.2019	27.08.2019	30.09.19	Udbud er annuleret
●	F	Nationalt Genom Center , Lyngby Hovedgade 94, 3 sal, 2800 Kongen Lyngby 94, 3.sal – DeiC DTU, Bygning 304 2800 Lyngby	150	Jan Ferré	27.06.2019	08.08.2019	10.10.19	30.09.19	Udbud er annuleret
●	F	Århus Universitet Bygning 1520 Ny Munkegade 120 8000 Århus - DMJX, Danmarks Medie og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Århus N	151	Jan Ferré	16.08.19	04.09.19	05.11.19	06.01.2020	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	DMJX, Danmarks Medie og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Århus N - IKAS Olof Palmes Allé 13 8200 Århus N	152	Jan Ferré	19.08.19	04.09.19	05.11.19	06.01.2020	
●	F	DTU Ballerup Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup – InterXion Danmark ApS Meet me room Industriparken 20A 2750 Ballerup	153	Jan Ferré	26.09.2019	15.10.2019	15.01.2020	15.01.2020	
●	H	Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	154	Jan Ferré	02.10.2019	15.10.2019	27.01.2020	20.12.2019	
●	F	Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg – GC POP Baggeskæervej 18 7400 Herning	155	Jan Ferré	02.10.2019	15.10.2019	20.12.2019	20.12.2019	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	1.H 2.F 3.Swap	Housing i området 7700 Thisted Fiber: VIA Dalgas Alle 20 7800 Skive – Ny Housing 7700 Thisted Swap mellem ny fiber og den eksisterende fra GlobalConnect (VIA, Dalgas Alle 20 7800 Skive – Lerpyttervej 43, Thisted	156	Jan Ferré	08.10.2019	24.10.2019		10.12.2019	Projektet er annuleret. Der arbejdes på en anden løsning.
●	F	Global Connect Kokbjerg 8, Kolding – Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	157	Jan Ferré	06.11.2019	21.11.2019	26.02.2020	07.02.2020	
●		Marinbiologisk laboratorium, Helsingør - DeiC, Lyngby	158		07.11.2019				Udbud er annuleret
●	D	Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 5 3000 Helsingør - DeiC Bygning 304 2800 Kongens Lyngby	159	Jan Ferré	07.11.2019	21.11.2019	13.02.2020	06.02.2020	

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

F: Fiber
H: Housing
D: Datatransmission
S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 5 3000 Helsingør - Forskerparken Scion Agern Allé 3 2970 Hørsholm	160	Jan Ferré	07.11.2019	21.11.2019		10.12.2019	Udbud annulleret.
●	D	Nordsøcentret Willemoesvej 2 9850 Hirtshals - Aalborg Universitet Kroghstræde 3 9220 Aalborg	161	Jan Ferré	15.11.2019	03.12.2019		10.12.2019	Udbud annulleret.
●	D	Nordsøcentret Willemoesvej 2 9850 Hirtshals – GlobalConnect Hørskæppen 3, Tåstrup	162	Jan Ferré	15.11.2019	03.12.2019	10.02.2020	07.02.2020	
●			163						
●			164						
●			165						

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●		AAU , Esbjerg – SDU , Degnevej, Esbjerg	166	Jan Ferré	07.02.2020	14.05.2020	30.07.2020	30.07.2020	
●	F	SDU , Degnevej, Esbjerg - Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	167	Jan Ferré	07.02.2020	14.05.2020	29.07.2020	30.07.2020	
●	F	Forskningscenter Risø/DTU , Bøvlingvej 41 7650 Bøvlingbjerg – Gl. Struervej 1 7500 Holstebro	168	Jan Ferré		04.03.2020		20.03.2020	Udbud annulleret
●	F	Svinget 5 Nørre Nisum, 7620 Lemvig	169	Jan Ferré		04.03.2020		20.03.2020	Udbud annulleret
●	D	Forskningscenter Risø/DTU , Bøvlingvej 41 7650 Bøvlingbjerg - GlobalConnect Hørskættens 5 2630 Tåstrup	170	Jan Ferré		04.03.2020	28.05.2020	28.05.2020	
●	F	Cobis Ole Maaløes Vej 3 2200 København - Metropol , Siggurdsgade 26 2400 København	171	Jan Ferré		18.09.2020	21.12.2020	16.12.2020	Meldt klar af leverandør
●	F - Rack	Farsø - Bulbjerg	172	Jan Ferré	26.11.2019		22.04.2020	08.07.2020	Ændring af fiber
●	F	Bulbjerg - Østerild	173	Jan Ferré	26.05.2020			08.07.2020	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	DMI , Æbeløgade 7 2100 København Ø - Metropol , Metropol Siggurdsgade 26, 2400 København Ø	174	Jan Ferré	13.05.2020	26.10.2020	26.02.2021	01.02.2021 19.02.21	Leverandør er forsinket. Leverandør har klarmeldt
●	F	Lægemiddelstyrelsen , Axel Heides Gade 1, Kbh S - Nationalt Genomcenter	175	Jan Ferré	28.05.2020		09.11.2020	18.11.2020	
●	F	Region Nord , Hadsundvej 190, 9000 Ålborg – Ålborg Universitet , Niels Jernes Vej 12, Ålborg	176	Jan Ferré	01.07.2020			28.07.2020	
●	F	Region Nord , Hadsundvej 190, 9000 Ålborg – Ålborg Universitet , Krogstræde 3, Ålborg	177	Jan Ferré	01.07.2020		30.09.2020	01.10.2020	
●	F	Aalborg Universitet Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg - Global Connect Kokbjerg 8 6000 Kolding	178	Jens Sandberg Jan Ferré		26.10.2020		28.10.2020	
●	F	DTU Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup – NNIT Datacenter Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup	179	Jan Ferré	25.09.2020	11.11.2020	25.02.2021	18.02.2021	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Region Syddanmark	180	Jan Ferré	04.12.2020			20.05.2021	Se udbud 191 og 192
●	F	Absalon Rynkevangen 21 4400 Kalundborg – Absalon Anders Larsensvej 5 4300 Holbæk	181	Jan Ferré	17.12.2020	08.02.2021	22.06.2021	23.06.2021	Forbindelsen er leveret
●	F	Absalon Rynkevangen 21 4400 Kalundborg – Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	182	Jan Ferré	17.12.2020	08.02.2021		03.03.2021	Udbud nr. 181 tages i brug.
●	F	Rytmisk Musikkonservatorium Leo Mathisens Vej 1 1437 København K -	183	Martin Bech Jan Ferré				10.02.2021	Udbud er annulleret
●	F	Absalon Ingemannsvej 17 Campus Slagelse 4200 slagelse – Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	184	Jan Ferré	28.01.2021	17.03.2021	15.09.2021	09.09.2021	Forbindelsen er leveret.
●	F	Forbindelse til Skovskolen på Djursland		Martin Bech	12.10.2020		20.04.2021	21.04.2021	Forbindelsen er leveret.

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	UCSJ Sorø Slagelsesvej 7 4180 Sorø – Absalon Roskilde Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde	185	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		05.01.22	Erstattes af udbud 215
●	F	Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse – UCSJ Sorø Slagelsesvej 7 4180 Sorø	186	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		05.01.22	Erstattes af udbud 215
●	F	Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse – Absalon Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde	187	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		05.01.22	Erstattes af udbud 215
●	D	Absalon Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde – UC Absalon Juliesmindevej 12 4180 Sorø	188	Jan Ferré	07.04.21	21.04.21	03.09.21	14.09.21	
●	F	Haldor Topsoe 2800 Lyngby – DTU Lyngby	189	Jan Ferré	13.04.21			23.06.21	Der er valgt anden løsning.
●	F	Statens IT – forbindelse til Vinge		Jan Ferré	26.05.21			19.09.21	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Århus Universitet	190	Jan Ferré Søren Damgaard	05.05.21			10.09.21	7 "små" forbindelser er leveret.
●	F	Region Syd Sygehusvej 24 6000 Kolding - GC POP Kokbjerg 8 6000 Kolding	191	Jan Ferré		11.06.21	17.09.21	14.09.21	
●	F	Region Syd Sygehusvej 24 6000 Kolding - Syddansk Universitet Universitetsparken 1 6000 Kolding	192	Jan Ferré		11.06.21	17.09.21	14.09.21	
●	F	NGC, 100 Gb til Ørestaden	193	Jan Ferré	25.05.21			21.03.22	Afventer yderligere info.
●	F	Uddannelses- og Forskningsstyrelsen	194	Jan Ferré Henri Madsen	25.05.21			18.08.21	Forbindelsen er leveret.
●	F	Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten	195	Jan Ferré				18.08.21	Forbindelsen er leveret.

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Forbindelse til Vinge	196	Jan Ferré	14.07.21	29.07.21	20.10.21	06.10.21	
●	F	Forbindelse Østerild - Thisted		Jan Ferré	12.03.21		12.08.21	10.09.21	
●		Ålborg Universitet, Esbjerg	197	Jan Ferré	13.09.21			13.09.21	Bestilling af fiberflytning ml. 2 bygninger, Esbjerg
●		Bestilling af fiberflyt_SSI- grunden, Ørestads Boulevard 5_ ml. 2 bygninger	198	Jan Ferré					
●	F	NFA Lersø Parkalle 105 2100 Kbh Ø - NOTA Århus Universitet, Campus Emdrup Emdrupvej 101 2400 KBH NV	199	Jan Ferré	14.09.21	13.12.21		06.04.22	
●		Opgradering af forb.virtuelt endepunkt i Hørskæppen til hus i Nakskov	200	Jan Ferré	15.09.21		10.03.22	05.01.22	
●		Århus Universitet - Vejen	201	Jan Ferré	Januar 2022			24.08.22	Se udbud 219

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	D	Århus Universitet Hvidbjergvej 21 8380 Trige - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	202	Jan Ferré	Januar 2022	23.02.2022	24.11.22	21.11.22	
●	F	Århus Universitet Hvidbjergvej 21 8380 Trige - Fuzion Niels Bohrsvej 35 8660 Skanderborg	202A	Jan Ferré	Januar 2022	23.02.2022		06.04.22	Udbud 202 blev valgt.
●		Århus Universitet - Ranum	203	Jan Ferré	Januar 2022			24.08.22	Se udbud 218
●	D	Århus Universitet Flensborgvej 22 6360 Tinglev - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	204	Jan Ferré	Januar 2022	07.04.2022	07.09.2022	13.09.22	
●	F	Dedalus Strødamvej 46 2100 Kbh Ø – NFA Lersø Parkalle 105 2100 Kbh Ø	205	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	23.02.2022	14.09.2022	12.09.22	

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

F: Fiber
H: Housing
D: Datatransmission
S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted – GC POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	206	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	10.03.2022	24.06.22	23.06.2022	
●	F	Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - Forskningscenter Risø 4000 Roskilde	207	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	10.03.2022	24.06.22	07.07.2022	
●	F	Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - GC POP L.C. Worsøesvej 6 4300 Holbæk	208	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	10.03.2022		21.03.2022	Udbud nr. 206 og 207 er valgt
●	F	Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1 4100 Ringsted - Næstved POP GlobalConnect's Telehus Øster Ringvej 100 4700 Næstved	209	Jan Ferré/Ali	Januar 2022	10.03.2022		21.03.2022	Udbud nr. 206 og 207 er valgt

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

F: Fiber
H: Housing
D: Datatransmission
S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Dedalus c/o DXC Datacenter Retortvej 8 2500 Valby – Telia Colocation Metrovej 3 2300 København S	210	Jan Ferré	07.02.22	17.05.22	11.10.22	23.11.22	
●	F	Århus Universitet Observatorievej 3 8000 Århus – Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	211	Jan Ferré	04.05.22	23.06.22	01.06.23	03.07.23	
●	F	Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning –	212	Jan Ferré	04.05.22	23.06.22		24.08.22	
●	D	Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning –	213	Jan Ferré	04.05.22	23.06.22		29.06.22	Se udbud 217
●	F	Århus Universitet Børghlumvej 5 8240 Risskov - VIA Hedager 2 8200 Århus N	214	Jan Ferré	04.05.22	23.06.22	06.01.23	20.02.23	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Absalon Roskilde Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde - GC POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	215	Jan Ferré	07.06.22			15.03.23	
●	F	Comwell Kolding DeiC Konference	216	Jan Ferré	29.05.22	02.08.22	13.10.22	13.10.22	
●	D	Århus Universitet Gammel Estrup Randersvej 2 8963 Auning - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	217	Jan Ferré		16.09.22		14.02.23	Tidligere udbud 213
●	D	Århus Universitet Livøvej 141 9681 Ramum Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	218	Jan Ferré		16.09.22	(23.12.22) ny dato 15.01.23	14.03.23	
●	D	Århus Universitet Vejsvej 55 6600 Vejen - Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus	219	Jan Ferré		16.09.22	21.12.22	15.12.22	
●	F	Blichers Allé 8830 Tjele (Foulum)	220	Jan Ferré	04.05.22			19.10.22	EVT nyt udbud nr. 226

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Panum – NBI Blegdamsvej 3B 2200 København N – Blegdamsvej 17 2100 København Ø	221	Jan Ferré	17.11.22	07-12-22	24.02.23	07.02.23	
●	F	Panum – KUA Blegdamsvej 3B 2200 Kbh N – Njalsgade 80 2300 Kbh S	222	Jan Ferré Bjarne Friis	30.11.22	20.12.22	22.03.23	12.06.23	
●	F	Telia Colocation Metrovej 1 2300 Kbh S – DMJX Nybyggeri Grønjordsvej 2300 Kbh S – ITU Kaj Munks Vej 2300 Kbh S	223	Jan Ferré	18.01.23	16.03.23	31.07.23	14.08.23	
●	F	Vartov Farvergade 27 1463 København K – Det Kongelige Bibliotek Christians Brygge 8 1219 København K	224	Jan Ferré	15.05.23		29.09.23	10.10.23	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Vartov Farvergade 27 1463 København K – Rigsarkivet Kalvebod Brygge 32 København V	225	Jan Ferré	15.05.23			19.07.23	Udbud 224 er valgt
●	F	Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – GlobalConnect Farsø Fabriksvej 1-3 9640 Farsø	226	Jan Ferré	04.05.22 04.10.23	15.12.23		15.12.23	
●	D	Århus Universitet Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – Århus Universitet Wilhelm Meyers Allé 4 8000 Århus C	227	Jan Ferré	04.05.22 04.10.23	15.12.23	26.04.24	10.04.24	
●	F	Blichers Allé 8830 Tjele, Foulum – VIA, Viborg Kasernevej 5 8800 Viborg	228	Jan Ferré	04.05.22 04.10.23	15.12.23		15.12.23	
●	F	DeiC DTU, Bygning 304, 2800 Lyngby – Risø DTU, Bygning 137 4000 Roskilde	229	Martin Bech Jan Ferré	06.12.24		Uge 6	06.02.24	Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastrukture

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F + H	SIT Ejby Industrivej, Glostrup – Housing I Sorø – SDU Campusvej, Odense	230	Jan Ferré	10.01.24	26.01.24	17.04.24	08.04.24	
●	F	Professionshøjskolen Campus Kalundborg 4 4400 Kalundborg – Rynkevangelen 10 4400 Kalundborg	231	Jan Ferré	22.04.24	08.05.24	01.07.24	12.07.24	
●	F	Global Connect Co-location Kokbjerg 8 6000 Kolding – EWII Kokbjerg 30 6000 Kolding	232	Jan Ferré	24.04.24	09.05.24	26.07.24	18.07.24	
●	F	Københavns Universitet Søndre Campus (KUA) Njalsgade 134 2300 København S – Københavns Universitet, Panum Blegdamsvej 3B 2200 København N – NGC, SSI Campus Bygning 76 Ørestads Boulevard 5 2300 København S	233	Jan Ferré	08.05.24	22.05.24	04.10.24	16.10.24	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

● Bestillinger uden udbud

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	DTU Bygning 304 2800 Lyngby – Statens IT L6	234	Jan Ferré	04.06.24	18.06.24	23.08.24	19.08.24	Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastrukture
●	F	DeiC Bygning 304 2800 Lyngby Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Uddannelses-og Forskningsministeriet Børsgade 4 1215 København K Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9 1060 København K Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø	235	Jan Ferré Martin Bech	06.06.24	20.06.24	25.09.24	18.02.25	Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastrukture Fiberpar fra lokation A til lokation B samt B til C, B til D, B til E og B til F Forventet klarmelding er blevet forlænget på ubestemt tid, da der har været problemer med adgang til nogle af lokationerne

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

F: Fiber
H: Housing
D: Datatransmission
S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Statens IT L6 – Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K	236	Jan Ferré	19.06.24	11.07.24	20.09.24	18.02.25	Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastrukture Forventet klarmelding er blevet forlænget på ubestemt tid, da der har været problemer med adgang til nogle af lokationerne
●	F	Statens IT L6 – Københavns Universitet, Panum, Blegdamsvej 3B 1260 Kbh K - Uddannelses-og Forskningsministeriet Bredgade 40 1215 København K – Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K - Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9 1060 København K - Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø	237	Jan Ferré	11.07.24	26.07.24		27.01.25	Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastrukture Fiberpar fra lokation A til B samt B til C, B til D, B til E og B til F Miniudbud 238 er valgt.

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under Udarbejdelse/afklaring

● Ydelse er leveret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Statens IT L6 – Det Kongelige Bibliotek Christians Brygge 8 1219 Kbh K - Uddannelses-og Forskningsministeriet Bredgade 40 1215 København K – Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K - Forsvarsministeriet Holmens Kanal 9 1060 København K - Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø	238	Jan Ferré	11.07.24	26.07.24	Uge 9	18.02.25	Denne fiber skal bruges til forskningsprojekt vedr. Quantum Communication Infrastrukture Fiberpar fra lokation A til B samt B til C, B til D, B til E og B til F Forventet klarmelding er blevet forlænget på ubestemt tid, da der har været problemer med adgang til nogle af lokationerne
●	F	Lyngbyhus Lyngby Hovedgade 4, Lyngby – DTU Bygning 304, Matematiktorvet 304, 2800 Lyngby	239	Jan Ferré	24.01.25	10.02.25	16.05.25	05.03.25	Der er foreslået besigtigelse d. 10.03.25 og herefter foreligger leveringsdato. DeiC skynder på denne.

- Projektet er sat i udbud
 ● Forsinket
 ● Leverandør er igangsat
 ● Under Udarbejdelse/afklaring
 ● Ydelse er leveret
 ● Udbud er annulleret
 ● Bestillinger uden udbud
- F:** Fiber
H: Housing
D: Datatransmission
S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	GC Site , Næstved – VUC , Næstved	240	Jan Ferré	24.01.25	28.02.25	02.05.25	11.03.25	
●	F	Panum , København N – Medicinsk Museum , København K	241	Jan Ferré	24.01.25	10.02.25	16.05.25	18.02.25	
●	F	KU Søndre Campus , København S – Metropol , København S	242	Jan Ferré	24.01.25	10.02.25	28.02.25	18.02.25	
●	F	Kongelige Akademi Fabrikmestervej 10 1435 København K – Københavns Universitet , Søndre Campus (KUA) Njalsgade 134 2300 København S	243	Jan Ferré		03.03.25		11.03.25	Afventer lev.dato fra leverandør
●	F	Kongelige Akademi Philip de Langes Allé 10 1435 København K - Københavns Universitet , Panum Blegdamsvej 3B 2200 København N	244	Jan Ferré		03.03.25		11.03.25	Afventer lev.dato fra leverandør

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

F: Fiber
H: Housing
D: Datatransmission
S: Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Scion – LGB	245	Jan Ferré					
●	F	Københavns Universitet, Panum Blegdamsvej 3B 2200 København N - Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø	246	Jan Ferré	07.02.25	20.02.25	01.04.25	09.04.25	
●	F	GC POP Møgelholt 27 Bøgeparken, Vinding 7100 Vejle – SDU Spinderigade 11 Lille Grundet 7100 Vejle	247	Jan Ferré	13.03.25	01.04.25			
●	D	GC POP Møgelholt 27 Bøgeparken, Vinding 7100 Vejle – SDU Spinderigade 11 Lille Grundet 7100 Vejle	248	Jan Ferré	13.03.25	01.04.25			

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under Udarbejdelse/afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret
- Bestillinger uden udbud

F: Fiber
H: Housing
D: Datatransmission
S: Swap